

## Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

<b>Unternehmen:</b>	ATCOAT GmbH
<b>Erstellt am:</b>	03/2025
<b>Verantwortliche Person:</b>	Energiebeauftragter



Maßname	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
#1	Diverse Isolierarbeiten an Wärmeleitungen und an Reaktoren der ATCOAT	45 161,00 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#2	Reduktion Brennerleistungen der einzelnen Reaktoren		2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#3	Einbau eines energiesparenderem Frequenzumrichter und anschließender Senkung der Drehzahl	3 200,00 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#4	Umrüsten auf LED-Beleuchtung im Turm der ATCOAT	4 726,95 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#5	Ultraschall Lecksuche am Druckluftnetz mit anschließender Beseitigung der Leckagen	3 200,00 €	2023-2024	EnSimiMaV 05.04.2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
		<b>56 287,95 €</b>				