

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEg

Unternehmen:	ATCOAT GmbH
Erstellt am:	05/2026
Verantwortliche Person:	Energiebeauftragter



Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
#1	Umrüsten auf LED-Beleuchtung in der Versandhalle und in diversen Lagerhallen	36.046 €	2025-2026	EnSimiMaV 2026	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#2	Umrüsten auf LED-Beleuchtung in der Warte und Büro	1.355 €	2025-2026	EnSimiMaV 2026	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#3	Umrüsten auf LED-Beleuchtung im EX-Bereich in ATCOAT Hamburg	1.520 €	2025-2026	EnSimiMaV 2026	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#4	Umrüsten auf LED-Beleuchtung in der Produktion (Standort ATCOAT HH)	4.270 €	2024-2025	EnSimiMaV 2025	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#5	Einbau einer Automatiksteuerung bei den Gasbrenner (Standort HH)	320 €	2024-2025	EnSimiMaV 2025	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#6	Nutzung Abwärme aus dem Abgaskamin der TNV zur Beheizung des Warmwasserspeichers der Duschen (Standort HH)	1.347 €	2024-2025	EnSimiMaV 2025	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#7	Diverse Isolierarbeiten an Wärmeleitungen und an Reaktoren der ATCOAT	45.161 €	2023-2024	EnSimiMaV 2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#8	Reduktion Brennerleistungen der einzelnen Reaktoren		2023-2024	EnSimiMaV 2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#9	Einbau eines energiesparenderem Frequenzumrichter und anschließender Senkung der Drehzahl	2.226 €	2023-2024	EnSimiMaV 2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#10	Umrüsten auf LED-Beleuchtung im Turm der ATCOAT	4.727 €	2023-2024	EnSimiMaV 2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
#11	Ultraschall Lecksuche am Druckluftnetz mit anschließender Beseitigung der Leckagen	3.200 €	2023-2024	EnSimiMaV 2024	Energiebeauftragter	Abgeschlossen
		100.172 €				